

# 2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目 绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目

预算单位：喀什地区维吾尔医院

实施单位：喀什地区维吾尔医院

委托单位：喀什地区财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主评人：程秉



程果

2021 年 9 月

## 项目基本情况

项目名称	2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目				
预算金额	120 万元	执行数	120 万元	执行率	100%
实施单位	喀什地区维吾尔医医院				
评价分值	99 分				
评价等级	优				
主要绩效	<p>喀什地区维吾尔医医院已完成增设感染性疾病科 1 个、规范设置预检分诊点 1 个、规范设置独立的发热门诊 1 个、规范设置隔离留观病区（房）15 间、选派急诊科（室）主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修 2 人，培养一批具有中医理论功底和实践经验的中医疫病防治人才 20 人。该项目实施提高中医药人才的技术水平，医务人员院感防控的培训的覆盖率 100%，提高我院防治传染病能力和防控医院感染的水平，保护人民群众身体健康和生命安全。</p>				
主要经验及做法	<p>一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强与财政部门的沟通协调，我单位积极主动的与财政部门对接，确保项目按期完成。三是针对项目实施全过程进行绩效管理，实行重点项目双监控，以“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，权责对等、相互协调，信息共享、运用结果”的原则持续强化监控结果。在监控过程中对发现的问题及时督促预算单位进行整改，将监控结果与预算资金相挂钩，视情况采取调整预算、停止拨款等措施，进一步强化各预算单位绩效管理意识，又确保了财政</p>				

	<p>资金规范有效使用，发挥财政资金效益最大化。</p>
<p><b>存在的问题</b></p>	<p>1.绩效目标及绩效指标设置缺乏合理性</p> <p>成本指标仅设置了项目总成本，未按照实施方案内容进行细化设置，如：未设置实施方案中发热门诊进行改造优化成本 55.2 万元，采购 CT 设备成本本次支付成本 61.2 万元、培训成本 3.6 万元，导致成本指标的设置不能通过清晰、可衡量的指标体现项目的主要实施内容，且采购的设备未设置明确的指标。</p> <p>2.租赁合同签订不严谨</p> <p>通过检查相关资料发现：租赁合同金额为 1.5 万元，大写金额为一千五百元整。</p>
<p><b>建议</b></p>	<p>1.加强项目绩效目标申报工作管理，确保绩效目标编报的准确性</p> <p>建议项目单位在进行项目绩效目标申报时，严格按照《关于印发&lt;中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)&gt;的通知》(财预(2021)101号)和《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求，归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，科学合理地设置绩效指标，财务科室相关人员对绩效目标设置的成本内容进行复审，确保绩效目标中的项目金额与预算批复的项目金额一致；项目科室相关人员对绩效目标设置的项目内容及核心指标进行复审，确保项目绩效目标与实施内容中相关的实施具体数据一致。</p> <p>2.加强合同签订严谨性</p> <p>后期签订合同前认真校对合同内容，避免发生合同金额不一致情况。</p>
<p><b>评价机构</b></p>	<p>新疆高博有限责任会计师事务所</p>

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 绩效目标 .....	4
二、绩效评价工作开展情况 .....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等 .....	7
(三) 绩效评价工作过程 .....	8
三、综合评价情况及评价结论 .....	10
四、绩效评价指标分析 .....	11
(一) 决策情况 .....	11
(二) 过程指标 .....	13
(三) 产出情况 .....	14
(四) 效益情况 .....	17
五、主要经验和做法 .....	19
六、存在的问题 .....	19
七、有关建议 .....	20

# 2021 年地州级中医医院传染病防治能力 建设项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受喀什地区财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等政策文件规定，于2022年7月1日至9月15日，开展2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目绩（以下简称“本项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

为加强我院发热门诊建设，提高医院感染性疾病诊疗水平，加强我院感染防控管理，提高我院对传染病的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力。充分发挥中医药（维吾尔医药）的特色优势，提升我院呼吸道传染病等新发突发传染病及公共卫生事件应急处置涉及的主要疾病的诊疗水平，建立一支

能够有效处置各种传染性疾病的中医(维吾尔医)疫病防治队伍。

提高我院防治传染病能力和防控医院感染的水平,充分发挥中医药(维吾尔医药)在应对新发突发传染病和公共卫生事件应急处置中的作用,保护人民群众身体健康和生命安全。

## **2.主要内容及实施情况**

### **(1)项目主要内容**

本项目 2021 年下达资金 120 万元。实际建设规模及建设内容为:增设感染性疾病科 1 个、规范设置预检分诊点 1 个、规范设置独立的发热门诊 1 个、规范设置隔离留观病区(房)15 间、培养一批具有中医理论功底和实践经验的中医疫病防治人才队伍 20 人、选派急诊科(室)主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修 2 人。提高中医药人才的技术水平,医务人员院感防控的培训的覆盖率 100%,提高我院防治传染病能力和防控医院感染的水平,保护人民群众身体健康和生命安全。

### **(2)项目实施情况**

项目实施主体单位:喀什地区维吾尔医医院。

2020 年 12 月 26 日,喀什地区维吾尔医医院收到下发《关于提请下达 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知》(喀地财社〔2020〕138 号),成立了喀什地区维吾尔医医院工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在喀什地区维吾尔医医院。

项目招标情况:2020 年 12 月 5 日,经过邀请招标喀什金隅建设工程有限公司中标该项目,中标价 27.56 万元。

2021年12月2日，经过公开招标新疆鸿宝祥商贸有限公司中标该项目，中标价285.6万元。

2020年11月21日，经过询价与个人周玉美签订施工合同，对彩钢板房进行安装，签订合同价4.61万元。

2020年11月30日，经过询价与个人周玉美签订施工合同，改造发热通道，签订合同价4.48万元。

合同签订情况：2021年12月14日，新疆鸿宝祥商贸有限公司与喀什地区维吾尔医医院签订喀什地区维吾尔医医院16排螺旋CT设备采购项目，合同价285.6万元。合同约定中包含：设备设计、保障、仓储、运输、安装、调试、培训及验收等。

2020年12月5日，喀什金隅建设工程有限公司与喀什地区维吾尔医医院签订施工合同，合同价27.56万元，合同约定中包含：完成该项目图纸及工程量清单的内容。

2020年11月21日，与个人周玉美签订施工合同，对彩钢板房进行安装，签订合同价4.61万元，于2020年12月10日完成。

2020年11月30日，与个人周玉美签订施工合同，改造发热通道，签订合同价4.48万元，于2020年12月5日完成。

项目开展情况：该项目开工于2020年12月5日，项目完工时间12月19日完工，并完成验收，已进行培训，出差人员差旅费，支付16排螺旋CT设备款。

项目验收情况：该项目于2020年12月22日进行验收，已完成工程量清单及施工图纸内容。完成培训学习及差旅费，支付

设备费用。

该项目已于 2021 年 2 月 2 日完成验收，发热门诊患者等候室彩钢板方安装工程。

该项目已于 2021 年 2 月 3 日完成验收，发热门诊患者通道改造工程。

### **3.资金投入和使用情况**

#### **(1) 资金投入情况**

项目投资预算资金 120 万元，为自治区专项资金，实际到位 120 万元，资金到位率 100%。

实施方案资金分配表中：工程费用预计 55.2 万元，培训费及差旅费 3.6 万元，设备采购费 61.2 万元。

#### **(2) 资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目预算执行 120 万元，预算执行率 100%。

其中：工程费用预计 55.2 万元，培训费及差旅费 3.6 万元，设备采购费 61.2 万元。

### **(二) 绩效目标**

#### **1.年度总目标**

提升感染性疾病防治能力建设。在门急诊醒目位置规范设置预检分诊点，按照发热门诊设置要求，规范化建设独立的发热门诊，规范设置隔离留观病区（房）。加强人员培训。每所中医类医院培训人数不少于 20 人、培训天数不少于 10 个工作日。急诊急救能力



选派 2 名急诊科（室）主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修 3 个月，加强医务人员院感防控培训。

## 2.阶段性目标

该项目主要用于每所中医类医院培训人数不少于 20 人、培训天数不少于 10 个工作日。急诊急救能力选派 2 名急诊科（室）主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修 3 个月，加强医务人员院感防控培训。

## 3.具体绩效指标

2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目资金 120 万元。设置了 3 个一级指标、7 个二级指标、17 个三级指标，根据《2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目绩效目标表》，2021 年度绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	增设感染性疾病科的数量	=1 个
		规范设置预检分诊点的数量	=1 个
		规范设置独立的发热门诊的数量	=1 个
		规范设置隔离留观病区（房）的数量	≥15 间
		培养一批具有中医理论功底和实践经验的中医疫病防治人才队伍的人数	≥20 人
		选派急诊科（室）主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修的人数	≥2 人
	质量指标	建设项目合格率	=100%

		医务人员院感防控的培训的覆盖率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	≥85%
		项目开始时间	2021年1月
		项目结束时间	2021年12月
	成本指标	项目建设成本	≤120万元
	社会效益指标	提高中医药人才的技术水平	有效提高
	可持续影响指标	持续提高人民群众对中医药服务的获得感	长期
		持续提高中医药服务能力	长期
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%
		民众调查满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**评价目的：**一是通过此次绩效评价，了解和掌握2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是项目承担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### **评价对象和评价范围：**

对2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价对喀什地

区维吾尔医医院进行现场调研。评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

### **1.绩效评价原则**

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

### **2.评价指标体系**

本次绩效评价指标主要分为四个一级指标，一级指标下设10个二级指标、18个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见报告《2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。

### **3.评价方法及评价标准**

本次绩效评价方法主要采用了比较法、实地调查法、公众评判法、文献法、计划标准。

**比较法：**通过梳理该项目实施方案和实际完成情况，评价产出指标的完成情况，分析项目的实施后产生的效益效果。

**实地调查法：**通过对项目实施单位进行实地调查的方式核查项目的实际实施过程情况和实施效益等情况。

**公众评判法：**采用现场调查问卷方式，对 2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目相关的效益指标和满意度指标等进行随机调查。

**文献法：**通过检索、查阅、梳理本项目的政策等文件下发《关于提请下达 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（喀地财社〔2020〕138 号）、《喀什地区维吾尔医医院 2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目实施方案》，评价项目立项依据的充分性及立项规范性。通过检查项目实施方案，评价项目预算编制的科学性和资金分配的合理性；结合检查财务凭证，评价资金到位、预算执行率、资金使用的合规性和管理制度健全性。

**计划标准：**指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准制定。对于定性指标，通过访谈方式、查看项目结项资料，采集相关数据，评价指标的完成情况。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见《2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目绩效评价综合评分表》（附件 1）。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1.前期准备**

喀什地区财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构,高博所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组,按绩效评价工作程序开展工作。

本次项目的评价期间为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 15 日,具体安排如下:

**绩效评价准备阶段:**2022 年 7 月 1 日——2022 年 7 月 5 日,组成绩效评价工作小组(主评人:程果;组员:吴童姍、马丽燕、黄静、张玉春),研究制定绩效评价工作方案(包括绩效评价指标体系、资料清单等),征求财政局意见,将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位,并报财政局绩效评价科。

**绩效评价实施阶段:**2022 年 7 月 6 日——2022 年 7 月 25 日,绩效评价工作小组参照实施方案,具体组织实施项目绩效评价工作。财政局绩效评价科协助高博所催收各项目单位所需提供的资料数据,并解释说明有关情况,相关资料数据将直接影响最终评价结论。

**汇总评价报告阶段:**2022 年 7 月 26 日——2022 年 9 月 15 日,绩效评价工作小组编制绩效评价报告初稿,并进行内部复核(绩效评价报告评审人员:张红霞、何玉铨),报财政局绩效评价科审核。

## **2.组织实施**

评价小组通过与喀什地区维吾尔医医院沟通,了解项目基本情况,收集相关基础资料,并进行整理分析,编制项目绩效评价

资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结经验做法和存在的问题。

### 3.综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求喀什地区维吾尔医医院及喀什地区财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

喀什地区维吾尔医医院已完成增设感染性疾病科 1 个、规范设置预检分诊点 1 个、规范设置独立的发热门诊 1 个、规范设置隔离留观病区（房）15 间、选派急诊科（室）主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修 2 人，培养一批具有中医理论功底和实践经验的中医疫病防治人才 20 人。该项目实施提高中医药人才的技术水平，医务人员院感防控的培训的覆盖率 100%，提高我院防治传染病能力和防控医院感染的水平，保护人民群众身体健康和生命安全。

经对 2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 99 分，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表，《2021 年地州级中医医院传染病防治能

力建设项目绩效评价综合评分表》（附件1）：

### 2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目

#### 绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	19.00	95.00%
过程指标	20.00	20.00	100.00%
产出指标	40.00	40.00	100.00%
效益指标	20.00	20.00	100.00%
合计	100.00	99.00	99.00%

本项目绩效评价结果为“优”，根据《喀什地区全过程预算绩效管理结果应用暂行办法》的规定，评价等级为优的项目，建议在下一年度部门预算编制中优先予以安排。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）决策情况（分值20分，得分19分）

##### 1.项目立项（分值5分，得分5分）

##### （1）立项依据充分性（分值3分，得分3分）

本项目依据《关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（喀地财社〔2020〕138号）的规定；

本项目符合《喀什地区维吾尔医医院2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目实施方案》；

该项目与喀什地区维吾尔医医院主要职责“结合本辖区实际研究制定本辖区医疗发展规划和各项计划，实施办法和补充规

定，并组织实施”相关。该指标得3分。

## **(2) 立项程序规范性 (分值2分, 得分2分)**

本项目自2021年开始实施,由上级下达专项资金,并制定实施方案,综上,该指标得2分。

综上,项目立项得5分。

## **2. 绩效目标 (分值5分, 得分4分)**

### **(1) 绩效目标合理性 (分值3分, 得分2.5分)**

该项目明确了工作任务,项目绩效目标与实际工作内容具有一定的相关性,已设置的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。主要扣分点:

绩效目标设置还不完善,未按照具体工作内容设置相应的绩效目标,导致项目的任务不够明确清晰。导致部分实际工作内容没有具体考核目标与之对应。根据评分标准,扣0.5分。

综上,该指标得2.5分。

### **(2) 绩效指标明确性 (分值2分, 得分1.5分)**

通过查看本项目《项目绩效目标表》,该项目已设置的绩效目标细化分解为了具体的绩效指标,且清晰可衡量。主要扣分点:

没有按照实际工作内容细化各分项工作,如:设备购置就没有设置明确的指标、成本指标未细化。根据评分标准,该指标扣0.5分,得1.5分。

综上,绩效目标得4分。

## **3、资金投入 (分值10分, 得分10分)**

### **(1) 预算编制科学性 (分值5分, 得分5分)**



2021年预算编制数根据本项目今年所需资金计划申请120万元。依据该单位提供项目实施方案中测算分配表中：工程费用55.2万元，设备采购费用61.2万元，培训及差旅费3.6万元，综上所述该指标不扣分，得5分。

### **(2) 资金分配合理性 (分值5分, 得分5分)**

2021年预算编制数根据本项目今年所需资金计划申请120万元。依据该单位提供项目实施方案中测算分配表中：工程费用55.2万元，设备采购费用61.2万元，培训及差旅费3.6万元，综上所述该指标不扣分，得5分。

综上，资金投入得10分。

## **(二) 过程指标 (分值20分, 得分20分)**

### **1. 资金管理 (分值15分, 得分15分)**

#### **(1) 资金到位率 (分值5分, 得分5分)**

本项目预算资金120万元，截至2021年12月31日，资金到位120万元，资金到位率100%。该指标不扣分，得5分。

#### **(2) 预算执行率 (分值5分, 得分5分)**

本项目预算执行率=(截至2021年12月31日支出的资金总和/120万元)×100%，即(120/120)×100%=100%。该指标不扣分，得5分。

#### **(3) 资金使用合规性 (分值5分, 得分5分)**

本项目资金使用符合财政部关于印发《财政预算资金拨付管理暂行办法》(财库(2001)60号)及财政部《基本建设财务规则》(财政部令第81号)的相关规定。资金拨付审批手续齐

全。本次检查，未发现违规使用情况，该项目资金全部用于 2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标不扣分，得 5 分。

**综上，资金管理得分 15 分。**

## **2.组织实施（分值 5 分，得分 5 分）**

### **（1）管理制度健全性（分值 2 分，得分 2 分）**

该单位提供了《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》，该指标不扣分，得 2 分。

### **（2）制度执行有效性（分值 3 分，得分 3 分）**

项目的执行符合相关法律法规和相关管理规定。项目的合同齐全且及时归档，在评价过程中，该项目的管理、实施人员均落实到位，按照计划实施。该指标不扣分，得 3 分。

**综上，组织实施得 5 分。**

### **（三）产出情况（分值 40 分，得分 40 分）**

#### **1.产出数量（分值 10 分，得分 10 分）**

**（1）增设感染性疾病科的数量 1 个（分值 1.5 分，得分 1.5 分）**

经检查，实际增设感染性疾病科的数量 1 个，增设感染性疾病科的数量实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ ，即  $(1/1)\times 100\%=100\%$ ，得 1.5 分。

**（2）规范设置预检分诊点的数量 1 个（分值 1.5 分，得分 1.5 分）**

经检查，实际规范设置预检分诊点的数量 1 个。规范设置预检分诊点的数量实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ ，即  $(1/1)\times 100\%=100\%$ ，得分 1.5 分。

**(3) 规范设置独立的发热门诊的数量 1 个 (分值 1.5 分，得分 1.5 分)**

经检查，实际规范设置独立的发热门诊的数量 1 个。规范设置独立的发热门诊的数量实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ ，即  $(1/1)\times 100\%=100\%$ ，得 1.5 分。

**(4) 规范设置隔离留观病区 (房) 的数量 15 间 (分值 1.5 分，得分 1.5 分)**

经检查，实际值规范设置隔离留观病区 (房) 的数量 15 间，规范设置隔离留观病区 (房) 的数量实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ ，即  $(15/15)\times 100\%=100\%$ ，得分 1.5 分。

**(5) 培养一批具有中医理论功底和实践经验的中医疫病防治人才队伍的人数 20 人 (分值 2 分，得分 2 分)**

经检查，实际值培养一批具有中医理论功底和实践经验的中医疫病防治人才队伍的人数 20 人，培养一批具有中医理论功底和实践经验的中医疫病防治人才队伍的人数实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ ，即  $(20/20)\times 100\%=100\%$ ，得分 2 分。

**(6) 选派急诊科 (室) 主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修的人数 2 人 (分值 2 分，得分 2 分)**

经检查，实际值选派急诊科 (室) 主治医师以上职称业务骨

干到自治区级医院进修的人数 2 人，选派急诊科（室）主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修的人数实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，即（2/2）×100%=100%，得分 2 分。

综上，产出数量指标得 10 分。

## **2.产出质量（分值 10 分，得分 10 分）**

### **（1）建设项目合格率达到 100%（分值 5 分，得分 5 分）**

根据喀什地区维吾尔医医院提供该项目验收报告，该项目于 2020 年 12 月 22 日进行验收，发热门诊患者于 2021 年 2 月 2 日完成验收。发热门诊患者通道改造工程于 2021 年 2 月 3 日完成验收。验收结果均合格，依据评分标准，该指标得 5 分。

### **（2）医务人员院感防控的培训的覆盖率 100%（分值 5 分，得分 5 分）**

根据喀什地区维吾尔医医院提供的该项目报销单，该项目培训覆盖率 100%，该指标不扣分，得 5 分。

综上，产出质量指标得 10 分。

## **3.产出时效（分值 10 分，得分 10 分）**

### **（1）项目完成及时率达到 85%（分值 3 分，得分 3 分）**

根据项目现场踏勘及验收资料显示项目已全部投入使用，投入使用及时率 100%。该指标不扣分，得 3 分。

### **（2）项目开始时间 2021 年 1 月（分值 3 分，得分 3 分）**

根据访谈记录显示项目于 2021 年 1 月开始实施，该指标不扣分，得 3 分。

**(3) 项目结束时间 2021 年 12 月 (分值 4 分, 得分 4 分)**

根据访谈记录显示项目于 2021 年 12 月结束,该指标不扣分,得 4 分。

综上, 产出时效指标得 10 分。

**4.产出成本 (分值 10 分, 得分 10 分)**

项目建设成本 120 万元, 实际成本≤计划成本 (分值 10 分, 得分 10 分)

本项目实际完成投资 120 万元, 与预算数 120 万元相比, 实际成本=计划成本。

综上, 产出成本指标得 10 分。

**(四) 效益情况 (分值 20 分, 得分 20 分)**

**1.社会效益指标 (分值 5 分, 得分 5 分)**

**提高中医药人才的技术水平 (分值 5 分, 得分 5 分)**

提高中医药人才的技术水平预期指标值有效提高, 实际值有效提高。经评价小组通过发放“2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”, 对本项目提高中医药人才的技术水平调查分析, 评价项目实施的社会效益。

评价小组共收回 465 份问卷, 通过统计汇总, 对回复“是”赋予权重 1, 回复“否”赋予权重 0。根据回收问卷显示, 452 份调查问卷回复“是”, 13 份问卷回复“否”, 按照第 7 题的回复情况及满意度计算公式得知, 本项目效果显著度  $= (452 * 1 + 13 * 0) / 465 * 100\% = 97.20\%$ , 超过 95%, 该指标不扣分, 得分 5 分。

综上，该指标得 5 分。

## **2.可持续影响指标（分值 5 分，得分 5 分）**

**持续提高人民群众对中医药服务的获得感及提高中医药服务能力（分值 5 分，得分 5 分）**

持续提高人民群众对中医药服务的获得感及提高中医药服务能力预期指标值长期，实际值长期。经评价小组通过发放“2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”，对本项目人民群众对中医药服务的获得感及提高中医药服务能力调查分析，评价项目实施的社会效益。

评价小组共收回 465 份问卷，通过统计汇总，对即“非常满意”、“满意”、“一般”、“不满意”、“非常不满意”，按照第 5 题和第 6 题的回复情况及满意度计算公式得知，本项目效果显著度 96.92%。

$(410 \times 1.0 + 71 \times 0.9 + 11 \times 0.6 + 2 \times 0.4 + 6 \times 0 + 258 \times 1.0 + 139 \times 0.9 + 61 \times 0.6 + 1 \times 0.4 + 6 \times 0) / 930 \times 100\% = 96.92\%$ ，超过 95%，该指标不扣分，得分 5 分。

综上，该指标得 5 分。

## **3.满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）**

**患者及民众满意度 $\geq 95\%$ （分值 10 分，得分 10 分）**

评价小组通过发放“2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”，对本项目满意度进行调查分析，评价小组共收回 465 份问卷，分为二档，即“是”、“否”；按照“2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”第 8 题的回复

情况计算公式得知，调查对象满意度为 95.91%，

即 =  $(446 \times 1.0 + 19 \times 0) / 465 \times 100\%$ ，超过 95%。该指标不扣分，得 10 分。

综上，满意度指标得分 10 分。

## 五、主要经验和做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强与财政部门的沟通协调，我单位积极主动的与财政部门对接，确保项目按期完成。三是针对项目实施全过程进行绩效管理，实行重点项目双监控，以“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，权责对等、相互协调，信息共享、运用结果”的原则持续强化监控结果。在监控过程中对发现的问题及时督促预算单位进行整改，将监控结果与预算资金相挂钩，视情况采取调整预算、停止拨款等措施，进一步强化各预算单位绩效管理意识，又确保了财政资金规范有效使用，发挥财政资金效益最大化。

## 六、存在的问题

### 1. 绩效目标及绩效指标设置缺乏合理性

成本指标仅设置了项目总成本，未按照实施方案内容进行细化设置，如：未设置实施方案中发热门诊进行改造优化成本 55.2 万元，采购 CT 设备成本本次支付成本 61.2 万元、培训成本 3.6 万元，导致成本指标的设置不能通过清晰、可衡量的指标体现项目的主要实施内容，且采购的设备未设置明确的指标。

### 2. 租赁合同签订不严谨

通过检查相关资料发现：租赁合同金额为 1.5 万元，大写金额为一千五百元整。

## **七、有关建议**

### **1.加强项目绩效目标申报工作管理，确保绩效目标编报的准确性**

建议项目单位在进行项目绩效目标申报时，严格按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）和《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求，归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，科学合理地设置绩效指标，财务科室相关人员对绩效目标设置的成本内容进行复审，确保绩效目标中的项目金额与预算批复的项目金额一致；项目科室相关人员对绩效目标设置的项目内容及核心指标进行复审，确保项目绩效目标与实施内容中相关的实施具体数据一致。

### **2.加强合同签订严谨性**

后期签订合同前认真校对合同内容，避免发生合同金额不一致情况。

附件 1：2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目  
绩效评价综合评分表

附件 2：调查问卷结果分析报告

附件 3：基础信息表

附件 4：现场勘查照片



新疆高博有限责任会计师事务所

2022年9月15日

附件 1：2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<b>评价要点:</b> ①项目立项符合国家法律法规、国家经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;得 1 分	①本项目依据《关于提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知》(喀地财社〔2020〕138 号)的规定; ②符合《喀什地区维吾尔医医院 2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目实施方案》; ③该项目与喀什地区维吾尔医医院主要职责“结合本辖区实际研究制定本辖区医疗发展规划和各项计划,实施办法和补充规		3
					②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;得 1 分			
					③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得 0.5 分			
					④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整;得 0.5 分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
						定，并组织实施”相关。该指标得 3 分 综上，该指标得 3 分。		
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<b>评价要点:</b> ①项目按照规定的程序申请设立；得 1 分 ②审批文件、材料符合相关要求；得 0.5 分 ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；得 0.5 分	本项目自 2021 年开始实施,由上级下达专项资金, 并制定实施方案。 综上，该指标得 2 分。		2
	绩效目	绩效目标	3	项目所设定的	<b>评价要点:</b>	该项目明确了工作任务，项目绩效目标与	0.5	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
	标（5分）	合理性		绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有明确的工作任务目标;得0.5分 ②项目有2021年经审核的绩效目标表;得0.5分 ③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得1分 ④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得1分	实际工作内容具有一定的相关性。主要扣分点: 绩效目标设置还不完善,未按照具体工作内容设置相应的绩效目标,导致项目的任务不够明确清晰。导致部分实际工作内容没有具体考核目标与之对应。根据评分标准,扣0.5分。		
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细	<b>评价要点:</b> ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得0.5分	通过查看本项目《项目绩效目标表》,该项目已设置的绩效目标细化分解为了具体的绩效指标,且清晰可衡量。主要扣分	0.5	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量；得 1 分 ③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应；得 0.5 分	点： 没有按照实际工作内容细化各分项工作，如：设备购置就没有设置明确的指标、成本指标未细化。根据评分标准，该指标扣 0.5 分，得 1.5 分。		
	资金投入（10分）	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与	<b>评价要点：</b> ①预算编制经过科学论证；得 1 分 ②预算额度测算依据充分，按照标准编制；得 2 分	2021 年预算编制数根据本项目今年所需资金计划申请 120 万元。依据该单位提供项目实施方案中测算分配表中：工程费用 55.2 万元，设备采购费用 61.2 万元，培训		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③资金额度与年度目标是否相适应;得2分	及差旅费 3.6 万元,综上所述该指标,得 5 分。		
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实	<b>评价要点:</b> ①资金分配有测算依据;得1分 ②制定预算资金分配的测算方案;得1分	2021年预算编制数根据本项目今年所需资金计划申请120万元。依据该单位提供项目实施方案中测算分配表中:工程费用55.2万元,设备采购费用61.2万元,培训		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	③资金分配额度合理，与项目单位实际相适应；得3分	及差旅费 3.6 万元，综上所述该指标，得 5 分。		
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目	<p><b>评价要点：</b></p> <p>①资金及时到位；得2分</p> <p>②截至2021年12月31日资金到位率100%；得3分。不足100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。资金到</p>	本项目预算资金 120 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，资金到位 120 万元，资金到位率 100%。该指标得 5 分。		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				实施的总体保障程度。	位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。			
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p><b>评价要点:</b></p> <p>①截至 2021 年 12 月 31 日预算执行率 100%; 得 5 分。不足 100%, 则按照完成比例×该指标权重分值计算。预算执行率=（实际支出金额/实际到位预算金额）×100%。</p>	<p>本项目预算执行率=（截至 2021 年 12 月 31 日支出的资金总和/120 万元）×100%，即（120/120）×100%=100%。该指标得 5 分。综上，该指标得 5 分。</p>		5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关	<p><b>评价要点:</b></p> <p>①项目资金使用符合国家财经法规和</p>	<p>①本项目资金使用符合财政部关于印发《财政预算资金拨付管理暂行办法》（财</p>		5



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；得 1 分</p> <p>②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得 1 分</p> <p>③项目资金的使用符合项目预算批复规定的用途；得 1 分</p> <p>④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得 2 分</p>	<p>库（2001）60 号）及财政部《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）的相关规定。</p> <p>②该项目资金拨付审批手续齐全。</p> <p>③本次检查，未发现违规使用情况，</p> <p>④经检查，该项目资金全部用于 2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>综上，该指标得 5 分。</p>		
	组织实	管理制度	2	项目实施单位	<b>评价要点：</b>	该单位提供《医疗服务与保障能力提升		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
	施（5分）	健全性		的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目已制定或具有相应的财务管理制度,且制度合法、合规、完整;得1分 ②项目已制定或具有相应的项目管理制度,且制度合法、合规、完整;得1分	补助资金管理办法》、综上,该指标得2分。		
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管	<b>评价要点:</b> ①项目执行符合相关法律法规和相关规定;得1分 ②项目合同书、验收报告等资料是否齐	①项目的执行符合相关法律法规和相关管理规定。 ②项目的合同齐全且及时归档,该指标得1分。		3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				理制度的有效执行情况。	全并及时归档；得 1 分 ③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行；得 1 分	③在评价过程中，该项目的管理、实施人员均落实到位，按照计划实施 综上，该指标得 3 分。		
产出 (40分)	产出数量(10分)	实际完成率	10	增设感染性疾病科的数量 1 个 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： ①增设感染性疾病科的数量实际完成率 100%，得 1.5 分；按照完成比例×该指标权重分值计算。 ②规范设置预检分诊点的数量实际完	①经检查，实际增设感染性疾病科的数量 1 个，增设感染性疾病科的数量实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%，即 (15/15) ×100%=100%，得 1.5 分。 ②经检查，实际规范设置预检分诊点的数量 1 个。规范设置预检分诊点的数量实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%，即 (1/1) ×100%=100%，得分 1.5		10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		设置预检分诊点的数量 1个			成率 100%，得 1.5 分；按照完成比例×该指标权重分值计算。	分。 ③经检查，实际规范深化设置独立的发热门诊的数量 1 个。规范深化设置独立的发热门诊的数量实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，即（1/1）×100%=100%，得 1.5 分。		
		规范深化设置独立的发热门诊			③规范深化设置独立的发热门诊的数量实际完成率 100%，得 1.5 分；按照完成比例×该指标权重分值计算。	④经检查，实际值规范设置隔离留观病区（房）的数量 15 件，规范设置隔离留观病区（房）的数量实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，即（1/1）×100%=100%，得分 1.5 分。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		热门 诊的 数量 1个				⑤经检查，实际值培养一批具有中医理论功底和实践经验的中医疫病防治人才队伍的人数20人，培养一批具有中医理论功底和实践经验的中医疫病防治人才队伍的人数实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，即(20/20)×100%=100%，得分2分。		
		规范 设置 隔离 留观 病区 (房) 的			④规范设置隔离留观病区(房)的数量实际完成率100%，得1.5分；按照完成比例×该指标权重分值计算。	⑥经检查，实际值选派急诊科(室)主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修的人数2人，选派急诊科(室)主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		数量 15间				的人数实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，即（2/2）×100%=100%，		
		培养一批具有中医理论功底和实践经验的			⑤培养一批具有中医理论功底和实践经验的中医疫病防治队伍的人数实际完成率 100%，得 2 分；按照完成比例×该指标权重分值计算。	得分 2 分。综上，该指标得 10 分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		中医疫病防治人才队伍的人数 20 人						
		选派急诊科			⑥选派急诊科（室）主治医师以上职称业务骨干到自治区级医院进修的人数实际完成率 100%，得 2 分；按照完成			

一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣 分	最终 得分
		(室 ) 主治医 师以 上职 称业 务骨 干到 自治 区级 医院			比例×该指标权重分值计算。			



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		进修的人数 2 人						
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	建设项目合格率达到 100%	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%，用以反映和考核项目产出质	<p>评价要点：</p> <p>①建设项目合格率达到 100%，得 5 分；不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。</p>		10
						①根据喀什地区维吾尔医医院提供该项目验收报告，该项目于 2020 年 12 月 22 日进行验收，发热门诊患者于 2021 年 2 月 2 日完成验收。发热门诊患者通道改造工程于 2021 年 2 月 3 日完成验收。验收结果均合格，依据评分标准，该指标得 5 分。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		医务人员院感防控的培训的覆盖率 100%		量目标的实现程度。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目日期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单	②医务人员院感防控的培训的覆盖率100%，得5分；不足100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。	②根据喀什地区维吾尔医医院提供的该项目报销单，该项目培训覆盖率100%，该指标得5分。  综上，产出质量指标得10分		

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。				
	产出时效（10分）	完成及时	项目完成及时率达	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映	<p><b>评价要点：</b></p> <p>①项目完成及时率达到 85%，得 3 分；未及时投入使用，则按照完成比例*该</p>	①根据项目现场踏勘及验收资料显示项目已全部投入使用，投入使用及时率 100%。该指标得 3 分。②根据访谈记录显示项目于 2021 年 1 月开始实施，该指标得 3 分。		10

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		性	项目 开始 时间 2021 年1 月		和考核项目产出时效目标的实现程度。	指标权重分值计算；若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。	<p>③根据访谈记录显示项目于2021年12月结束，该指标得4分。综上，该指标得10分</p> <p>②根据访谈记录显示项目于2021年1月开始实施，该指标得3分。</p> <p>③根据访谈记录显示项目于2021年12月结束，该指标得4分。</p> <p>综上，该指标得10分</p>		
			项目 结束 时间 2021 年12						

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
			月						
	产出成本（10分）	成本节约率	项目建设成本120万元	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<b>评价要点：</b> ①实际成本每高出计划成本1%，扣1分，扣完为止。	本项目实际完成投资120万元，与预算数120万元相比，实际成本=计划成本。故，该指标得10分。		10
效益	项目效益	社	提高	5	项目实施所产	<b>评价要点：</b>	按照“2021年地州级中医医院传染病防治		5

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
(20分)	益(20分)	社会效益指标	中医	5	生的社会效益。	①按照“2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”中第7题的回复情况测算，效果显著度=Σ样本数“是”×1.0+“否”×0/总样本数*100%。效果显著度超过95%得满分；不足95%的该指标得分=效果显著度×该指标权重分值；效果显著度60%以下，不得分。	能力建设项目调查问卷”中第7题的回复情况测算，本项目效果显著度=(452*1+13*0)/465*100%=97.20%， 综上，该指标得5分。		
			中医药人才技术水平		项目实施所产生的可持续影响。	<b>评价要点：</b>	按照“2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”第5题和第6题的测算回复情况，本项目满意度96.92%=(410×1.0+71×0.9+11×0.6+2×0.4+6×0+25		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		响 指 标				$8 \times 1.0 + 139 \times 0.9 + 61 \times 0.6 + 1 \times 0.4 + 6 \times 0$ $/ 930 \times 100\%$ 综上，该指标得 5 分。		
		服务的获得感						
		持续提高中医药服务能力			①按照“2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”第 5 题和第 6 题的测算回复情况，满意度 = $\sum$ 样本数 (“非常满意” $\times 1.0$ + “满意” $\times 0.9$ + “比较满意” $\times 0.6$ + “不满意” $\times 0.4$ + “非常不满意” $\times 0$ ) / 总样本数 $\times 100\%$ 。满意度超过 95% 得满分；不足 95%，则该指标得分 = 满意度 $\times$ 该指标权重分值；满意度 60%			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					以下，不得分。			
		患者及民众满意度	10	2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目实施效果的满意程度。	<p><b>评价要点：</b></p> <p>①按照“2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”第8题的测算回复情况，效果显著度=Σ样本数“是”×1.0+“否”×0/总样本数*100%。效果显著度超过95%得满分；不足95%的该指标得分=效果显著度×该指标权重分值；效果显著度60%以下，不得分。</p>	按照“2021年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”第8题的回复情况测算，本项目效果显著度95.91，即=（446×1.0+19×0）/465×100%， 综上，该指标得5分。		10
	总分		100				1	99



## 附件 2：调查问卷结果分析报告

### 2021 年地州级中医医院传染病防治能力 建设项目调查结果分析

#### 一、调研设计

##### (一) 调研对象

本次问卷调查的对象为项目实施患者及民众的满意度。

##### (二) 调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对享受 2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目的受益对象进行网络问卷调查；在喀什地区维吾尔医医院的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取在线问卷调查方式（网址 <https://www.wjx.cn/>），回收有效问卷共计 465 份。

#### 二、满意度计算模型

满意度 =  $\frac{\sum \text{样本数} (\text{“非常满意”} \times 1.0 + \text{“满意”} \times 0.9 + \text{“比较满意”} \times 0.6 + \text{“不满意”} \times 0.4 + \text{“非常不满意”} \times 0)}{\text{总样本数}} \times 100\%$

#### 三、调查结果分析

第 1 题 您的性别是？ [单选题]




根据问卷统计结果显示，26.67%答题人为男性，73.33%答题人为女性，具体情况如下：

选项	小计	比例
男	124	 26.67%
女	341	 73.33%

本题有效填写人次 465






第 2 题 您的年龄是? [单选题]

根据问卷统计结果显示, 0%答题人是 18 岁以下, 24.95%答题人是 19-30 岁, 75.05%的答题人是 30 岁以上, 具体情况如下:

选项	小计	比例
18 岁以下	0	 0%
19 到 30 岁	116	 24.95%
30 岁以上	349	 75.05%
本题有效填写人次	465	

第 3 题 您的职业是? [单选题]

根据问卷统计结果显示, 0.22%的答题人是农民、20.65%的答题人是企业员工、0.22%的答题人是个体经营、0.86%的答题人是学生、78.92%的答题人是其他职业, 具体情况如下:

选项	小计	比例
农民	1	 0.22%
企业员工	96	 20.65%
个体经营	1	 0.22%
学生	4	 0.86%
其他	367	 78.92%
本题有效填写人次	465	

第 4 题 您觉得医院的卫生是否干净? [单选题]

根据问卷统计结果显示, 96.13%答题人认为医院的卫生很干净, 1.72%答题人认为医院的卫生不干净, 2.15%的答题人对此

未进行评价，具体情况如下：

选项	小计	比例
干净	447	96.13%
不干净	8	1.72%
其他	10	2.15%
本题有效填写人次	465	

第 5 题 您对中医药服务能力是否满意？ [单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式，旨在客观评价调查对象对该项目实施效果满意度，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“一般”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，调查对象满意度为 103.5%，

即 =  $(410 \times 1.0 + 71 \times 0.9 + 11 \times 0.6 + 2 \times 0.4 + 6 \times 0) / 465 \times 100\%$ ，超过 95%，该指标得 5 分。具体情况如下：

选项	小计	比例
非常满意	270	58.06%
满意	140	30.11%
一般	49	10.54%
不满意	1	0.22%
非常不满意	5	1.08%
本题有效填写人次	465	

第 6 题 您对该医院医生的业务能力是否满意？ [单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式，旨在客观评价调查对象对该项目实施效果满意度，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“一般”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，调查对象满意度为 90.34%，

即 =  $(258 \times 1.0 + 139 \times 0.9 + 61 \times 0.6 + 1 \times 0.4 + 6 \times 0) / 465 \times 100\%$ ，超过 95%，该指标得 5 分。具体情况如下：

选项	小计	比例
非常满意	258	55.48%
满意	139	29.89%
一般	61	13.12%
不满意	1	0.22%
非常不满意	6	1.29%
本题有效填写人次	465	

第 7 题 您认为中医人才的技术水平是否有效提高？

[单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式，旨在客观评价调查对象对该项目实施效果，本项目效果显著度 =  $(452 \times 1 + 13 \times 0) / 465 \times 100\% = 97.20\%$  超过 95%，该指标得满分。具体情况如下：

选项	小计	比例
是	452	97.2%
否	13	2.8%

本题有效填写人次 465

第 8 题 您认为该项目的实施对长期保障人民群众身体健康是否有益？ [单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式，旨在客观评价调查对象对该项目实施效果，本项目效果显著度 $=\frac{446*1+19*0}{465*100\%}=95.91\%$ 超过 95%，该指标得满分。具体情况如下：

选项	小计	比例
是	446	95.91%
否	19	4.09%
本题有效填写人次	465	

评价小组通过发放“2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”，对 2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目满意度进行调查分析，评价小组共收回 930 份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“基本满意”、“满意”、“不满意”、“非常不满意”；各档次对应的分值为 1、0.9、0.6、0.4、0，按照“2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目调查问卷”的回复情况及满意度计算公式得知，调查对象满意度为 98.51%，  
 $(258 \times 1.0 + 139 \times 0.9 + 61 \times 0.6 + 1 \times 0.4 + 6 \times 0 + 410 \times 1.0 + 71 \times 0.9 + 11 \times 0.6 + 2 \times 0.4 + 6 \times 0) / 930 \times 100\% = 98.51\%$

### 附件 3：基础信息表：

#### 基础数据采集表

填报单位：（公章）喀什地区维吾尔医医院		填报时间：2022 年 8 月 15 日				
一、单位基本情况						
单位名称	喀什地区维吾尔医医院					
单位地址	喀什市色满路 248 号					
法人类型	<input type="checkbox"/> 企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其他					
二、项目基本情况						
项目名称	2021 年地州级中医医院传染病防治能力建设项目		项目性质	1.新建 <input checked="" type="checkbox"/> 2.续建 <input type="checkbox"/> 3.改造 <input type="checkbox"/>		
计划投资额	120 万元		本期实际投资额	120 万元		
实际开工时间	2021 年 1 月		实际完工时间	2021 年 12 月		
三、预算资金情况（万元）						
本次申报金额	本期指标金额	本期到位金额	本期资金到位率%	本期实际使用金额	本期资金使用率%	支持方式
120	120	120	100%	120	100%	中央直达资金
项目预期目标	已基本达到项目预期目标。					
项目产出成果	<p>通过此项目提升了我院防治传染病能力和防控医院感染的水平，应对突发传染病和公共卫生事件应急处置能力明显提升，尤其是感染性疾病防治能力、发热门诊建设、相关设备配备和人员培训等方面有了支持作用。已选派 2 名（内科 1 名、急诊科 1 名）主治医师在自治区中医院进修学习 3 个月；已规范设置可容纳 30 人的发热门诊等候室，进一步优化改造发热门诊患者通道；</p>					

	按照新冠肺炎疫情防控要求在发热门诊配备一台独立 CT。		
项目产出效益	进一步完善发热门诊基础设施建设能力，通过人员培训进一步提升医务人员综合疫病防治知识和能力。		
需要说明的问题	<p>因第一次实施方案部分内容未实现 2022 年 7 月进行调整，并按照实施方案限期内完成本项目全部资金。</p> <p>原因分析：一是按医院制定《中医医院传染病防治能力建设项目实施方案》要求，631046.46 元主要使用干预检分诊点的优化改造，但已完成预检分诊改造设置图纸等准备工作后预检分诊优化改造方案没有通过喀什市城市规划局的审批暂时被停用。二是因医院实际医用面有限等原因，考虑安全生产等问题暂时不能购置制氧机。三是于 2022 年 6 月慈善公司我院提供一台有创呼吸机，根据医院实际情况，一台有创呼吸机满足医院目前需求。因疫情防控要求无法完成邀请自治区专家授课培训。</p>		
自评结论	项目实施方案已完成，达到项目预期目标，项目资金在限期内使用完毕。		
问题与建议	无		
单位负责人：阿布力克木·阿布都热西提	项目负责人：库尔班江·阿布拉	填报人：库尔班江·阿布拉	联系电话：15999313763

## 附件 4：访谈记录

**访谈记录**

索引号：C2-2

被评价单位	喀什地区维吾尔医院		
被访谈单位 或被访谈人	库尔班江·阿布拉	访谈时间	2022-8-14
		访谈地点	
访 谈 记 录	1. 请简要谈谈本项目情况（项目规划整体安排、预算资金总体情况、预算资金总体情况，项目预算申请批自有资金发放及时情况，管理情况，）		
	项目经费共 120 万元，主要用于发热门诊改造及诊疗设备配备、人才培训经费。项目实施时间为 1 年，2021 年 1 月-2021 年 12 月 31 日。根据医院实际情况制定了项目实施方案，因第一次实施方案部分内容未实现 2022 年 7 月进行调整，并按照实施方案限期内完成本项目全部资金。		
	2. 项目预期目标的实际完成情况？是否实现总体目标？		
	项目预期目标已完成，实现项目总体目标。		
	3、项目资金是否按规定使用？是否制定了相关资金办法？		
	资金严格按照规定使用，制定资金使用方案。		
	4、项目的实施产生那些成效		
	通过此项项目提升了我院防治传染病能力和防控医院感染的水平，应对突发传染病和公共卫生事件应急处置能力明显提升，尤其是感染性疾病防治能力、发热门诊建设、相关设备配备和人员培训等方面有了支持作用。已选派 2 名（内科 1 名、急诊科 1 名）主治医师在自治区中医院进修学习 3 个月；已规范设置可容纳 30 人的发热门诊等候室，进一步优化改进发热门诊患者通道；按照新冠肺炎疫情防控要求在发热门诊配备一台独立 CT。		
被访人签字： 库尔班江·阿布拉 2022年8 月 15日			



附件 5：现场勘查照片

CT 设备



## 发热通道改造





